

Compte rendu de réunion Réunion de préparation n°1

Objet du marché : **RD 18 – Communes de CHAMPAGNE et PONT L'ABBE D'ARNOULT
Aménagement de la traversée de Champagne et Gatechoux**

Marché n° : **695G21**

Maître d'ouvrage : **Département de la Charente-Maritime**

Maître d'œuvre : **Direction des Infrastructures / Service Etudes Urbaines**

Attributaire : **COLAS Agence Royan**

Date de la réunion : **Lundi 17 juillet 2021** Lieu : **Ecole de CHAMPAGNE**

Entreprise ou Service	Représentant	Présent	Diffusion	Invité à la prochaine réunion	Adresse électronique
Commune de CHAMPAGNE Maire Adjoint Adjoint Adjoint	Roland CLOCHARD Michel REMPAULT Gérald BONY Jean-Paul RENOUX	X X X X	X X X X		roland.clochard@orange.fr michel.rempault@bbox.fr gbony@laposte.net jean-paul.renoux@hotmail.fr mairie@champagne17.fr
Commune de PONT L'ABBE D'ARNOULT Maire Adjoint Responsable technique	Alexandre SCHNEIDER Jerôme AUBRY Hervé PETITJEANNIN	X X X	X X X X		a.schneiderpaa@gmail.com jeromeaubry17@gmail.com herve.petitjeanninrst@ville-pont-labbe-darnoult.fr mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr
Dépt. 17 – DI - Echillais	François LACLAU	X	X		francois.laclau@charente-maritime.fr
Dépt. 17 – DI – SEU	Patrick THIBAUT David HERVE Didier GAILLARD Delphine MONDHER	X X	X X X X		patrick.thibault@charente-maritime.fr david.herve@charente-maritime.fr didier.gaillard@charente-maritime.fr delphine.mondher@charente-maritime.fr
Dépt 17 – resp mission MOE	Philippe DE BLEECKER		X		philippe.debleecker@charente-maritime.fr
Dépt. 17 – DI – CEQD	Dominique JOURDAIN Bernard DUPUY		X X		dominique.jourdain@charente-maritime.fr bernard.dupuy@charente-maritime.fr
COLAS ROYAN Conducteur de travaux Chef d'équipe	Alain FRICAUD Dimitri STARK	X X	X X		alain.fricaud@colas.com dimitri.stark@colas.com
Coordonnateur SPS - VERITAS	Olivier PHILIPPON		X		olivier.philippon@bureauveritas.com
CARO Directeur eau/Asst/GEMAPI Surveillant trx eaux pluviales	Guillaume MICHAUD Frédéric CHABOT	X X	X X		g.michaud@agglo-rochefortoccean.fr f.chabot@agglo-rochefortoccean.fr
Transports Déchets	Laurence MALBOT Jean-Philippe GARNIER	X X	X X		l.malbot@agglo-rochefortoccean.fr jp.garnier@agglo-rochefortoccean.fr
R BUS Transports	Frédéric PETIT	X	X		frederic.petit@transdev.com
Réseau BUS Réseau Nouvelle Aquitaine Correspondant Base Aérienne	Gautier HUGUIN Erwan LE MOING		X X		gautier.huquin@nouvelle-aquitaine.fr erwan.le-moing@intradef.gouv.fr
EAU POTABLE / EAUX USEES Représentant local Syndicat Eau17 Responsable agence RESE Estuaire Exploitation RESE Estuaire	Pierrick GALLEGO Frédéric BOUDEAU D RINGUET		X X X		pierrick.gallego@eau17.fr fboudeau@rese17.fr dringuet@rese17.fr
ORANGE	Nicolas CARRE	X	X		nicolas.carre@orange.com


1. SITUATION ADMINISTRATIVE

- Période de préparation OUI NON
 - Délai de la période de préparation prévu au marché : 30 jours
 - O.S. de début de période : tranche ferme 2/08/2021 ■ Fin de période : 02/02/2022
 - Délai d'exécution des travaux prévu au marché : TF 6 mois y compris la période de préparation
 - Sous-traitance OUI NON
- Nom : ATPU SOHETRA Prestation : béton lavé bordures, caniveaux, collecteur sous bordures Acte S/T : OUI NON

Le marché est soumis à une obligation d'insertion en faveur des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles. L'entreprise prendra contact avec Rémi PILLOT ou Nathalie NAEGELLEN au Service Insertion afin de faciliter la mise en œuvre des 115 heures prévues pour la tranche ferme.

2. EXPLOITATION DE CHANTIER

Date de démarrage des travaux : le 23/08/2021 (installation chantier, repérage réseaux, constat d'huissier, approvisionnement), puis **à partir du 30/08 en route barrée** pour la démolition des trottoirs, et le début du réseau pluvial. 2 ateliers de pluvial depuis le ruisseau l'Enet, l'un en remontant vers Gatechoux et l'autre en direction de la Mairie de Champagne (point haut). La RD18 sera donc fermée à la circulation à partir du 30/08 entre l'entrée de Gatechoux et la rue de la Gare, pour une durée de 3 mois dans un premier temps.



L'organisation du chantier COLAS devrait permettre de réaliser la tranche ferme des travaux (jusqu'au carrefour route de St AGNANT compris) d'ici les vacances de Noël, avec le traitement du carrefour de la RD239 (qui dessert notamment l'école communale, la boulangerie, la mairie par l'Ouest) pendant les vacances de la Toussaint (au moins le pluvial, les trottoirs,...). L'école sera donc accessible par ce carrefour uniquement par l'Ouest.

En ce qui concerne la partie du chantier située au-delà du carrefour de la RD239, une étude sera également menée pour proposer un phasage pertinent et sécuritaire, notamment au vu des difficultés rencontrées en premier lieu.

Durée prévisionnelle totale de la tranche ferme : 4 mois

Installation de chantier : angle place de l'église (zone clôturée barrières Héras)

Toutes les déviations extérieures au chantier seront posées et entretenues par le Département (marché Signaux GIROD), la signalisation à l'intérieur du chantier intra-muros est à la charge de l'entreprise COLAS. Vérifier quotidiennement la pertinence de la signalisation, et son respect. Il est précisé que les déviations s'accompagnent des noms des communes concernées.

Quelques exemples :



Un panneau informant de la fermeture de la RD18 sera positionné courant aout de part et d'autre du chantier.



3 panneaux d'information seront également posés par le Département :

3. RESEAUX

Ordures ménagères (CARO) : Point de collecte à organiser via M. Garnier de la Caro, actuellement ramassage le mardi matin pour les ordures ménagères et jeudi matin pour les emballages recyclables. Point à voir avec la commune pour les zones de collecte, et l'accessibilité.

Pluvial : pour éviter au maximum la dépose de l'ancien réseau d'eau potable amianté (propriété du syndicat Eau17), et au vu de l'encombrement de l'espace public par les réseaux, il est envisagé de couler le collecteur pluvial sous bordure. Prévoir une planche d'essai. Des collecteurs fonte et béton sont quand même à poser en traversée de chaussée. Tampon avec mention « eaux pluviales », plusieurs regards à décantation.

EAU17 – AEP/EU : pas d'intervention à prévoir, sauf ponctuellement pour un Pb de croisement (raccordement usager ou réseau...). Les bouches à clé de type PAVA doivent permettre une mise à la cote facilement. Une convention financière a été signée entre le Dépt et Eau17 en cas de dépose des anciens collecteurs en amiante, elle reste active si besoin.

ORANGE : prévoir des cadres et tampons à changer ou à mettre à la cote, interlocuteur Mr Nicolas CARRE qui va faire un état des lieux. Retrait des éléments à Frans Bonhomme à Royan.

BUS : plusieurs réseaux sont concernés. L'école de Champagne sera accessible uniquement par le côté Ouest pendant les 3 premiers mois. Se pose le Pb du ramassage des élèves du collège et lycée Saint-Louis de PONT L'ABBE (quid du ramassage des élèves qui habitent Champagne par exemple ?). Un message informant des travaux a été envoyé le 22/06 par la DI aux différents transporteurs. Un contact est à prendre au moins avec la Région Nouvelle – Aquitaine, destinataire du présent CR, pour l'organisation de la prochaine rentrée scolaire.

4. INTERVENTIONS A PROGRAMMER / POINTS PARTICULIERS :

L'entreprise doit faire des sondages préventifs, établir ses plans d'exécution et les soumettre au maître d'œuvre. Fournir les fiches techniques produits, les déclarations de sous-traitants, le planning précis de la tranche ferme, LE PPSPS, etc....

La maîtrise d'œuvre contactera à nouveau les transporteurs pour les écoles.

Prochaine réunion le 05/08 à 9h00 en mairie de Champagne. Les réunions hebdomadaires de chantier se tiendront le jeudi matin à 9h00, chaque commune est invitée à y participer, merci de ne pas venir trop nombreux.

Information des administrés : via les sites Internet des communes il est souhaitable de communiquer des informations sur le déroulement du chantier, sans entrer dans les détails mais en actualisant les plannings. L'ensemble des données, des remontées d'information doivent passer par Mme Delphine MONDHER, qui aura la responsabilité du chantier à la Direction des Infrastructures, tél 07 86 74 14 99.

Rédigé par Patrick THIBAUT le 20/07/2021